

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Bank Artha Nusantara		Instalasi ELV & Data Center Bank Artha Nusantara PRJ-2026-002	PT Nusantara Karya Integrasi

Judul	Izin Masuk / Keluar Material & Peralatan	No. Dok.	IMK/2026/IX/0001	No. Rev.	Tanggal	18 Agustus 2026
-------	--	----------	------------------	----------	---------	-----------------

INSTALASI ELV & DATA CENTER BANK ARTHA NUSANTARA

PEKERJAAN : Instalasi ELV & ICT 12 Kantor Cabang Bank Artha Nusantara

IZIN MASUK / KELUAR MATERIAL & PERALATAN

NO. SPK / KONTRAK	: PO-BAN/2026/0233	PERIODE	: 18 Agustus 2026
TANGGAL SPK	: 20 Februari 2026	TANGGAL	: 18 Agustus 2026
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Maret 2026 s/d 18 Desember 2026 (292 hari kalender)	MINGGU KE	: 25
PERPANJANGAN WAKTU I :		HARI KE	: 170
PERPANJANGAN WAKTU II:		SISA HARI	: 122 hari

ARAH BARANG : ☒ MASUK ☐ KELUAR

NO. IZIN	: IMK/2026/IX/0001	— STATUS:	Disetujui
TANGGAL	: 18 Agustus 2026	JAM 04:39	(diperiksa)
JENIS KENDARAAN	:	NO. POLISI	B 9876 KJT
NAMA PENGEMUDI	: Sugeng Riyadi		
ASAL / TUJUAN	: PT Elektrindo Supply		
PEMOHON / PENANGGUNG JAWAB:			
NO. SURAT JALAN / REFERENSI	: GRN/2026/IX/0002		

RINCIAN MATERIAL / PERALATAN					
NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	CCTV Dome 4MP (dus tersegel)		24	unit	2 unit lensa retak — dicatat pada GRN & direktur
2	Switch Managed 24 Port		6	unit	
3	Kabel UTP Cat6 roll 305 m		40	roll	Palet 2
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Catatan :

.....

.....

Diperiksa,

Menyerahkan / Menerima,

Mengetahui,

Agus Prasetyo
Security / Satpam

Gudang Proyek

Pengawas Lapangan

Form F/IM

Dicetak 05 September 2026 04:39 — Nusantara ERP