

PT Nusantara Karya Integrasi

Jl. Raya Cakung Cilincing KM 2 No. 88, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910 · Telp 021-4600888 · NPWP 01.234.567.8-012.000

PURCHASE ORDER

PO/2026/III/0002

Kepada **PT Elektrindo Supply**
Komplek Harco Mangga Dua Blok C No. 12
u.p. Vincent Tanuwijaya
Tanggal pesanan 09 Maret 2026
Diharapkan tiba 23 Maret 2026
Proyek PRJ-2026-002 — Instalasi ELV & Data Center Bank Artha Nusantara
Kirim ke Gudang Site Bank Artha, Menara Artha Basement 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta Pusat
Termin bayar 45 hari

#	Uraian	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1	CCTV Dome 4MP	24	unit	1.850.000,00	44.400.000,00
2	Switch Managed 24 Port	6	unit	4.200.000,00	25.200.000,00
3	Kabel UTP Cat6	40	roll	1.150.000,00	46.000.000,00
				Subtotal	115.600.000,00
				PPN 11%	12.716.000,00
				Total	128.316.000,00

Terbilang: Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah

Material ELV/ICT tahap 1 untuk 4 cabang pertama. Garansi resmi principal, DOA replacement 1x24 jam.

Jakarta Timur, 09 Maret 2026

Menyetujui,

Dibuat oleh,

Diterima vendor,

Direktur

Pengadaan

PT Elektrindo Supply