

PEMASOK / VENDOR	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Elektrindo Supply	Instalasi ELV & Data Center Bank Artha Nusantara	PT Nusantara Karya Integrasi
VND-0003	PRJ-2026-002	

INSTALASI ELV & DATA CENTER BANK ARTHA NUSANTARA

PEKERJAAN : Instalasi ELV & ICT 12 Kantor Cabang Bank Artha Nusantara

SURAT PESANAN PEMBELIAN (PURCHASE ORDER)

NO. PESANAN	: PO/2026/III/0002	DASAR PERMINTAAN	:	
TANGGAL PESANAN	: 09 Maret 2026	DASAR BANDING HARGA:	:	
KEPADA	: PT Elektrindo Supply	ALAMAT PENGIRIMAN	:	Gudang Site Bank Artha, Menara Artha Basement 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta Pusat
ALAMAT	: Komplek Harco Mangga Dua Blok C No. 12	TANGGAL JANJI KIRIM	:	23 Maret 2026
PIC VENDOR	: Vincent Tanuwijaya	TERMIN PEMBAYARAN	:	45 hari
TELEPON	: 021-6220-7733	STATUS	:	Disetujui

RINCIAN PESANAN					
NO	URAIAN BARANG / JASA	QTY	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	CCTV Dome 4MP	24	unit	1.850.000,00	44.400.000,00
2	Switch Managed 24 Port	6	unit	4.200.000,00	25.200.000,00
3	Kabel UTP Cat6	40	roll	1.150.000,00	46.000.000,00
Subtotal					115.600.000,00
Diskon					0,00
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)					115.600.000,00
PPN 11%					12.716.000,00
TOTAL PESANAN					128.316.000,00

JUMLAH (Rp)	TERBILANG
128.316.000,00	Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah

Catatan :
Material ELV/ICT tahap 1 untuk 4 cabang pertama. Garansi resmi principal, DOA replacement 1x24 jam.

Menyetujui,
Pemasok / Vendor
PT Elektrindo Supply

Diperiksa,

Jakarta Pusat, 09 Maret 2026
Hormat kami,
PT Nusantara Karya Integrasi

Nama & Jabatan

Manajer Pengadaan

Direktur