

PROYEK	PERUSAHAAN
Instalasi ELV & Data Center Bank Artha Nusantara PRJ-2026-002	PT Nusantara Karya Integrasi

INSTALASI ELV & DATA CENTER BANK ARTHA NUSANTARA

PEKERJAAN : Material ELV/ICT tahap 1 (CCTV, switching, kabel) instalasi kantor cabang Bank Artha Nusantara

PERMINTAAN PEMBELIAN (PURCHASE REQUISITION)

NO. PERMINTAAN	: PR/2026/III/0002	PROYEK	: Instalasi ELV & Data Center Bank Artha Nusantara
TANGGAL PERMINTAAN	: 30 Agustus 2026	DIBUTUHKAN TANGGAL	: 01 April 2026
PEMOHON	: Administrator Sistem	STATUS	: Diajukan

RINCIAN BARANG / JASA YANG DIMINTA					
NO	URAIAN BARANG / JASA	VOLUME	SAT	ESTIMASI HARGA SATUAN (Rp)	ESTIMASI JUMLAH (Rp)
1	CCTV Dome 4MP	24	unit	1.850.000,00	44.400.000,00
2	Switch Managed 24 Port	6	unit	4.200.000,00	25.200.000,00
3	Kabel UTP Cat6	40	roll	1.150.000,00	46.000.000,00
ESTIMASI NILAI PERMINTAAN					115.600.000,00

Catatan :

Volume untuk 4 cabang pertama sesuai jadwal rollout.

Diajukan,

Diperiksa,

Jakarta Pusat, 30 Agustus 2026
Menyetujui,
PT Nusantara Karya Integrasi

Administrator Sistem
Pemohon

Manajer Pengadaan

Manajer Proyek / Direktur