

PEMASOK / VENDOR	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Elektrindo Supply	Instalasi ELV & Data Center Bank Artha Nusantara	PT Nusantara Karya Integrasi
VND-0003	PRJ-2026-002	

INSTALASI ELV & DATA CENTER BANK ARTHA NUSANTARA

PEKERJAAN : Instalasi ELV & ICT 12 Kantor Cabang Bank Artha Nusantara

BUKTI RETUR PEMBELIAN

NO. RETUR	: RPB/2026/IX/0001	NO. SURAT JALAN	: SJ/ES/2026/VIII/0412
TANGGAL RETUR	: 21 Agustus 2026	NO. PESANAN (PO)	: PO/2026/III/0002
PEMASOK	: PT Elektrindo Supply	GUDANG	: Gudang Site Bank Artha Nusantara
ALAMAT	: Komplek Harco Mangga Dua Blok C No. 12	DIRETUR OLEH	: Hendra Gunawan
NO. BUKTI PENERIMAAN:	GRN/2026/IX/0002	STATUS	: Diposting
TANGGAL TERIMA	: 18 Agustus 2026		

RINCIAN BARANG DIRETUR							
NO	KODE	URAIAN BARANG	QTY DITERIMA	QTY DIRETUR	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	ITM-0004	CCTV Dome 4MP	24	2	unit	1.850.000,00	3.700.000,00
NILAI RETUR (Rp)							3.700.000,00

Catatan :
2 unit CCTV Dome 4MP ditemukan rusak fisik (lensa retak) saat pemeriksaan penerimaan; dikembalikan ke PT Elektrindo Supply untuk penggantian sesuai garansi DOA.

Diserahkan,

Diterima,
Pemasok / Vendor
PT Elektrindo Supply

Jakarta Pusat, 21 Agustus 2026
Mengetahui,
PT Nusantara Karya Integrasi

Hendra Gunawan
Petugas Gudang

Nama & Jabatan

Manajer Logistik