

PEMILIK	KONSULTAN MK	PROYEK	KONTRAKTOR
PT Graha Sentosa Propertindo		Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai) PRJ-2026-001	PT Nusantara Karya Integrasi

Judul	Daftar Temuan / Defect List	No. Dok.	PRJ-2026-001	No. Rev.		Tanggal	05 September 2026
-------	-----------------------------	----------	--------------	----------	--	---------	-------------------

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN :

DAFTAR TEMUAN / DEFECT LIST

NO. SPK / KONTRAK	: SPK/GSP/2026/017	PERIODE	: Sejak awal proyek s/d 05 September 2026
TANGGAL SPK	: 26 Januari 2026	TANGGAL	: 05 September 2026
WAKTU PELAKSANAAN	: 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)	MINGGU KE	: 31
PERPANJANGAN WAKTU I :		HARI KE	: 216
PERPANJANGAN WAKTU II:		SISA HARI	: 329 hari

REKAPITULASI — seluruh temuan proyek ini, keadaan per 05 September 2026									
Total temuan : 3		Masih terbuka : 2		Penahan BAST II : 1		Lewat tenggat : 0		Temuan tertua : 12 hari (DEF/2026/IX/0001)	
Menurut keparahan — Kritis : 0			Mayor : 1		Minor : 2				
Menurut status — Terbuka : 2		Perbaikan berjalan : 0			Menunggu verifikasi : 0		Selesai (terverifikasi) : 1		Dispensasi pelanggan : 0

NO	KODE	LOKASI	URAIAN TEMUAN	KEPARAHAN	SUMBER	DILAPORKAN	TENGGAT	STATUS	DIPERBAIKI	DIVERIFIKASI	KETERANGAN
1	DEF/2026/IX/0001	Lantai 3, kolom K-12 as C/5	Honeycomb (keropos) pada kaki kolom K-12 lantai 3 Setelah pembongkaran bekisting ditemukan keropos setinggi ±25 cm pada kaki kolom K-12, tulangan sengkang terlihat. Perbaikan dengan chipping, pembersihan, dan grouting non-shrink sesuai metode kerja MS-STR-03; mutu dicek dengan hammer test setelah 7 hari.	Mayor	QC internal	24 Agustus 2026	07 September 2026	Terbuka			
2	DEF/2026/IX/0002	Lantai 1, dinding lobi sisi timur	Retak rambut pada plesteran dinding lobi Retak rambut memanjang ±1,8 m pada plesteran dinding lobi sisi timur, diduga akibat susut plesteran. Dikupas selebar 5 cm, diisi kembali dengan plesteran campuran 1:4 dan diaci ulang.	Minor	QC internal	26 Agustus 2026	02 September 2026	Selesai (terverifikasi)	05 September 2026	05 September 2026	
3	DEF/2026/IX/0003	Lantai 4, plat zona B grid 3-5	Permukaan plat lantai 4 zona B tidak rata (deviasi 12 mm) Pengecekan waterpass menunjukkan deviasi kerataan plat sampai 12 mm pada zona B grid 3-5, melebihi toleransi 6 mm. Diratakan dengan screed mortar sebelum pekerjaan lantai keramik.	Minor	QC internal	28 Agustus 2026	11 September 2026	Terbuka			

- 1. Sel kosong berarti tahapannya belum terjadi — kolom DIPERBAIKI pada temuan yang masih terbuka, misalnya — bukan data yang hilang.
- 2. Rekapitulasi di kepala lembar dihitung dari **seluruh** temuan proyek ini, bukan dari baris yang tercetak di bawahnya.
- 3. Penahan BAST II adalah temuan **Kritis** dan **Mayor** yang masih terbuka; temuan Minor tidak menahan serah terima.
- 4. Daftar ini adalah keadaan pada saat dicetak; temuan yang dicatat setelahnya tidak ada di lembar ini.

Catatan :

Mengetahui,
PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak
Konsultan MK

Jakarta Selatan, 05 September 2026
Kontraktor Pelaksana
PT Nusantara Karya Integrasi

Pemilik Proyek

Konsultan MK

Agus Prasetyo
Site Manager