

|                              |              |                                                                       |                              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PEMILIK                      | KONSULTAN MK | PROYEK                                                                | KONTRAKTOR                   |
| PT Graha Sentosa Propertindo |              | Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa<br>(8 Lantai)<br>PRJ-2026-001 | PT Nusantara Karya Integrasi |

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : .....

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN (IBPRP).

NO. SPK / KONTRAK : SPK/GSP/2026/017

TANGGAL SPK : 26 Januari 2026

WAKTU PELAKSANAAN : 02 Februari 2026 s/d 31 Juli 2027 (545 hari kalender)

PERPANJANGAN WAKTU I : .....

PERPANJANGAN WAKTU II: .....

PERIODE : 05 September 2026

TANGGAL : 05 September 2026

MINGGU KE : 31

HARI KE : 216

SISA HARI : 329 hari

| NO | URAIAN PEKERJAAN                         | IDENTIFIKASI BAHAYA                             | DAMPAK / TIPE KECELAKAAN                       | F | A | F×A | TINGKAT       | PENGENDALIAN                                                                          | F'    | A'    | F'×A' | TINGKAT SISA  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 1  | Pengecoran plat & balok lantai atas      | Bekerja di ketinggian tanpa proteksi tepi       | Pekerja terjatuh — cedera berat/fatal          | 3 | 5 | 15  | Risiko besar  | Railing tepi & jaring pengaman, harness terkait di atas 1,8 m, toolbox meeting harian | 1     | 5     | 5     | Risiko sedang |
| 2  | Pengangkatan material dengan tower crane | Muatan lepas / rigging gagal di atas area kerja | Tertimpa material — cedera berat/fatal         | 2 | 5 | 10  | Risiko sedang | Inspeksi rigging harian, zona eksklusi di bawah lintasan, signalman bersertifikat     | 1     | 5     | 5     | Risiko sedang |
| 3  | Pekerjaan pembesian                      | Ujung besi terekspos pada stek kolom            | Tertusuk / tergores — P3K s.d. perawatan medis | 3 | 2 | 6   | Risiko sedang | Pelindung ujung stek (rebar cap), sarung tangan wajib                                 | ..... | ..... | ..... | .....         |

Catatan :

.....

.....

.....

Mengetahui,

PT Graha Sentosa Propertindo

Menyetujui / menolak

Konsultan MK

Jakarta Selatan, 05 September 2026

Kontraktor Pelaksana

PT Nusantara Karya Integrasi

\_\_\_\_\_

Pemilik Proyek

\_\_\_\_\_

Konsultan MK

\_\_\_\_\_

Agus Prasetyo

Site Manager

